

Informationsveranstaltung Schmutzwassertechnische Erschließung „Kohlgarten“

Auftraggeber

AZV Teupitzsee / WTE Wassertechnik GmbH

Aufgabenstellung

Schmutzwassertechnische Erschließung

Aktuelle Leistungsphase

Ausführungsplanung

Übersichtslageplan




Planung

Gesamtvorhaben

- ca. 1.500 m Hauptentsorgungsleitung
- 105 Grundstücksanschlüsse
- 58 Vakuumschächte

Ausführung der Grundstücksanschlüsse


Planauszug



Ausführung der Grundstücksanschlüsse


Knotenpunkt HA **Anbindung gepl. Vakuumleitung**

- ggf. erforderliche horizontale und vertikale Richtungsänderung mittels PE-Schweißfitting W 11° - 45°



Ausführung der Grundstücksanschlüsse

Vakuumschacht




Bauablaufplanung

Beginn der Bauarbeiten nach Fertigstellung der Dammschüttung und nach Herstellung der Baufreiheit!

- Offene Bauweise bei halbseitiger Straßensperrung
- Bauabschnittsweise Bauausführung
- Hausanschlussabstimmungen persönlich vor Ort
- Dauer der Bauarbeiten ca. 3 Monate
- Beginn der Bauarbeiten in Abhängigkeit vom Straßenbau
(Böschungsschüttung, Baufreiheit)
- Inbetriebnahme und Hausanschluss ca. 2 Monate

Bauablaufplanung



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**