

Dezember 2016: Straßenbauprojekt Kohlgarten

Wenn auch spät, aber hier eine kurze Information zum Bauvorhaben Kohlgarten:

Für Anwohner und Vorbeifahrende sichtbar, begannen im Oktober (mit ca.4 Wochen Verspätung) die Arbeiten zum Dammbau. Der Grund der Verzögerungen war u.a. darin begründet, dass Planungen und Vermessungen in der Örtlichkeit auf einander abgestimmt werden mussten.

Nach der Freilegung der Dammsohle wurde durch Plattendruckversuche der Baugrund der zukünftigen Straße nochmals überprüft und dann der tatsächliche Bedarf des Gründungsaufbaus festgelegt. In den angehängten Bildern ist u.a. zu sehen, dass sich in einem Teil der Dammsohle eine nicht ganz unerhebliche Torflinse befand, welche erst entfernt und dann durch eine Schottererschicht und verschiedene Lagen aus tragfähigem Erdreich und unverrottbaren Geo- Textilien ersetzt werden musste.

Nachdem Ende Dezember die endgültige Dammhöhe erreicht wurde, wurde die in Richtung Kohlgarten linke Seite mit einer Schottertragschicht versehen, die eine Befahrung während der Zeit der Leitungsver- und umverlegung ermöglichen soll.

Ebenfalls wurden die von Bewohnern geforderten Spiegel an der Einfahrt der Kohlgartenstraße aufgestellt.

Der Straßendamm hat nun bis zur Aufbringung des endgültigen Straßenbelages Zeit sich zu setzen.

Die nochmalige Ausschreibung der Abwasserleitung kann jetzt im Rahmen der Ausschreibung der übrigen Abwasserleitungen in den Wintermonaten erfolgen. Über deren Ergebnisse und die weiteren Beschlüsse zum Ausbau der Kohlgartenstraße werden wir auch in diesem Rahmen informieren.









